



नेपाल सरकार
बर्दिबास नगरपालिका कार्यालय
बर्दिबास, महोत्तरी

२०८४-५५०६७५

पत्र संख्या : लेखा ०७२०७३

च.नं :-

मिति : २०७३।४।७

विषय : वार्षिक प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७२/०७३ मा स्वीकृत भएको वजेट अनुसार कार्यालयबाट संचालन भएका पूर्वाधार तथा प्रवर्द्धनका योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ बमोजिमको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची १२, १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ फाराममा उल्लेख गरी पाना- ३४ यसै साथ संलग्न राखी आवश्यक कार्यार्थ पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

वोधार्थ:- श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

महोत्तरी, जलेश्वर ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय


महोत्तरी ।


३४
राम राम राम
कार्यालय अधिकारी


अनुमती दिनांक : १५ जून २०२४
 संग्रह सम्बन्धित
बदिवास नगर पालिका कार्यालय महेश्वरी
 लक्षित समूह, प्रांतीय विकास र प्रवर्द्धनामिक विकास कार्यालयका गठित तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
 तेजो चमासिक फसिलेटेव बॉटलाइन

आ.व. ०७२/०७३

क्र.सं	क्षेत्र	कियवतापापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य	तेजो चमासिक लक्ष्य	तेजो चमासिकको प्रगति	प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति Cumulative			लामाचित जनसदृश्य	महिला कैफियत	
						परिमाण	वजेट	परिमाण	चार्ट	प्रदूष	
१.	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१.	(क) प्रांतीय विकास संख्या	१	१२३४००	१	१२३४००	१	१२३४००	१	१२३४	२५०	१७५
१.	(ख) सामाजिक व्यवस्था निकास	२	१५०००	२	१५०००	२	१५०००	२	१५००	०	५५
१.	(ग) आर्थिकीय विकास	४	४५०००	४	४५००	४	४५००	४	४३०	५०	१५०
१.	घ) सन्यागात विकास	०	१०००	०	१०००	०	१०००	०	०	०	०
१.	ड) अन्य	०	१००	०	१००	०	१००	०	०	०	०
१.	जम्मा	७	१८३४००	१४	१८३४००	७	१८३४००	७	१८३४	३००	११५
१.	(क) प्रांतीय विकास संख्या	०	१००	१००	१००	०	१००	०	१००	०	०
१.	(ख) सामाजिक व्यवस्था निकास	६	७५०००	६	७५०००	६	७५०००	६	७५००	२००	१२५
१.	घ) सन्यागात विकास	०	१२०००००	०	१२०००००	०	१२०००००	०	१२००००	२००	१५०
१.	जम्मा	१५	१९५००००	१५	१९५००००	१५	१९५००००	१५	१९७६	४००	३४५
१.	(क) सामाजिक व्यवस्था निकास	६	१५०००००	६	१५०००००	६	१५०००००	६	१५०००	११०	२००
१.	(ख) आर्थिकीय विकास	४	४०००००	४	४०००००	४	४०००००	४	४०००	१००	१५०
१.	घ) सन्यागात विकास	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	१२५	१२०
१.	जम्मा	१५	२००००००	१५	२००००००	१५	२००००००	१५	२०००००	४००	३४५









पूर्वाधार विकास

प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम

संडक	संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
स्कूल भवन	संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
भवन	संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
वातावरण संरक्षण	संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
आधिक पर्वतीय	संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
सामाजिक पर्वतीय	संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
पुल क्रमांक संख्या	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	
नारा नम्रांग	नम्रांग	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	१००	०	
अन्य कार्यक्रम	संख्या	०	१५०	०	१५०	०	१५०	०	१५०	०	१५०	०	१५०	०	१५०	०	१५०	०	
गत आबाको आन्तरिक श्रोत तर्फको मौज्दात रकमबता सचालित योजनाहरू																			
	कॉटेनजेनरी रकम बाट सचालन गरिने कार्यक्रम																		
	संडक बोर्ड तर्फ बाट सजलित कार्यक्रम																		
	जीबीस अनंदबाट सचालित योजनाहरू																		

मान्य संस्कार

मान्य संस्कार

मान्य संस्कार

मान्य संस्कार

मूलतः
क्षेत्रः
नामः

नाम : पद : प्रिविति :

मिति : अद्यः ताम् :

1932
1932
1932
1932
1932

350

महाकाली भवति

स्वीकृत गंते
नामः पदः प्रियतिः

नामः पदः मिति

ताम् : पदः : भूमिः :

卷之三

कार्यविधिको दफा ६५ को उपदफा (२) को खन्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खन्ड (ख) र उपदफा (५,६,७) को खन्ड (क) सम सम्बन्धित परिक्रमा सचनामलक्षणमा गमति प्रतिवेदन

बदिबास नगरपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी

आ.व. : ०७२/०७३

बहिवास,

क्र. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार	विवरण	इकाई	निर्माण सम्पत्ति (प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको)	प्रगति (निर्माणाधिक्रम प्रतिशतमा)	आयोजनामा हालसम्म भएको छर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक :						
- ट्रायाक खोल्ने / कर्ची	कि.मी.	३०५	३	१००	२४५५७०२	१२२५
- ग्रामेल	कि.मी.	१२६३	२४	१००	६०६०४९४९९	३०२४
- पक्की / कालोपत्रे	"	"	०	०	०	०
- ममत सम्भार	"	"	०	०	०	०
जम्मा					८३३५९९१२४	
पुल :						
- मोटरेवल पुल	संख्या (मीटर) मा		०	०	०	
- कल्पट	संख्या		४	१००	१६६९३९१२८	५४३
- झोलुङ्गे पुल	संख्या		०	०	०	
जम्मा					१६६९३९१२८	
सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण :						
- सिंचाइ	हे.	१५	१	१००	१२७६९६	५५२
- नदी नियन्त्रण / तटबच्य	संख्या (मीटर) मा		२	१००	७९४०८८५	१२४
- गोरिड / डिप बोरिड	"		०	०	०	
जम्मा					८४०८८५	
विद्युत / लघु जलविद्युत तथा बैकल्यक उर्जा						
- लाईन विस्तर	लाभान्वित जनसंख्या		०	०	०	
- माईको हाइड्रो	धरावुरी / कि.वा.		०	०	०	
- चौर्य उर्जा (जडित प्लान्ट)	संख्यामा		०	०	०	
जम्मा			४	१००	९८३०१०२	१०३

खानेपानी तथा सरफाई :

- खानेपानी धारा वितरण	धारा संख्या	विषयालय	विषयालय	०	०	
-पाइप लाईन विस्तार	मिटर	२६००	लाईन नगरपालिका	१००	५०३०८५८५	२३४
-इंटरक्र मर्मत	गोटा	बिलिंग्स समुदाय	बिलिंग्स समुदाय	१००	२४६७५९१०८	२३४
- इनार	संख्यामा	५	५	१००	१००५२४४४	३४५
- समरसेल	संख्यामा	०	०	१००	०	
- करन, चापाकरत	संख्यामा	०	०	१००	०	
जम्मा					१९९१३५७	
सरसकाई :					०	
- जन चेतना	संख्यामा	०	०	०	०	
- सौचालय	११	४	४	१००	११११३६८०७	१४७
- ठल निकास /नाला निर्माण	संख्या (मिटर) मा	३३४१९५५	३३४१९५५	१००	११११३६८०७	२३५७
जम्मा					१२२८९३०९१४३	
बन तथा वातावरण						
- वृद्धारोपण	हेक्टरमा	०	०	०	०	
- वातावरण	संख्यामा	०	०	१००	०	
जम्मा					०	

11/12/2018
TII Department of Water Resources
Bhaktapur, Nepal


11/12/2018


Department of Water Resources


11/12/2018
TII Department of Water Resources
Bhaktapur, Nepal

11/12/2018
TII Department of Water Resources
Bhaktapur, Nepal


भवन :	विवरण	इकाई	निमाण चयमुद्देश (प्रतीवदन गरिएको चौमासिक अवधिकाल भूमि नियम संसदीय विवाह नाम्रपालिका बहिरचना, प्रदेश सरकार)	प्रगति (निर्माणाधिन) प्रतिशतमा	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभार्थीकृत जनसख्या
- विद्यालय / क्याम्पस भवन २ मोहरसा	संख्यामा		१००००	२५२७९६१२२	२३६७	
- सामुदायिक भवन	"		१००	२१६९९८८	१४६५	
- न.पा.. आवास / कम्पाउन्ड वाल	"	१	१००	१६५५५३०९५		
- स्वास्थ्य चौकी भवन	"	०	०	०	०	
- चौतारो निमाण	"	०	०	०	०	५०६०३३७५७
जम्मा					१५५५५०३६	
अन्य :						
- कम्पाउन्ड वाल	संख्यामा		३	३९७७९६९५९		
स्कूल फर्निचर	"		३	१३५४२५	३२४	
स्ताव निमाण	"	२९४४५	५	२०५२५३०७७	६७८	
- ग्रामी उत्पादन तथा ग्रन्ति	"	०	०	०	०	
- समुदाइक पूर्वाधार	"	०	०	१५००००		
- कम्पटर लेटर्क	"	१	१००		०	
- कल्पित्रिजेनसी	"	०	०		०	
- सम्पुरक कोष	"	०	०		०	
मौसिन तथा सवारिसाधन	"	४	१००	७०२०५८७		
तागत सहभागिता	"	०	०		(
- जी बी स अनुदान	"	०	०		(
- पशु विकास	"	०	०		०	
जम्मा				१५६६८०३६		
शिक्षा तथा संस्कृति :						
- प्रस्तावात्म स्थापना	संख्या	०	०		०	
- द्वावात्वात् प्रदान	जना	०	०		०	
- शोधिक सामग्री वितरण	"	४५०३	१००	१०००००	८५०३	
- बाल उँधन निर्माण	संख्या	०	०		०	
- धार्मिक तथा प्राचीनिक	संख्या	४	१००	५४२९८२५३	१७८	
स्वतको निमाण					६४२९८२५३	
जम्मा						
खेलकुद						








- धार्मिक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संख्या तथा निमाण	संख्या		००	१३८५८२	१८९
- खेलकुद मनोरंजन कार्यक्रम	संख्या		०	०	
ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धीय कार्यक्रम					
विवरण	इकाई		प्रगति परिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	कार्यक्रममा	लाभान्वित जनसङ्ख्या
- आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम	लाभान्वित समुहको संख्यामा	०	लाभान्वित जनसङ्ख्या	खर्च रकम	
- शीप / कमता विकास तथा तालिम सञ्चयी कार्यक्रम	"	६	४३९	०	
- महिला, पिछ्ठिएको वर्ग र अपाइंगा शस्त्रांतरकरण कार्यक्रम	संख्या	३	१०३४	३५००००	
जम्मा				९५००००	
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम					
- कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	संख्यामा	१	२६	६००००	
- समृद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम	"	१	३५	२१०००	
- नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना	"	४	१५०	१२००००	
जम्मा				०	
कुल जम्मा				२०९,००००००	




दिनांक: २०७५-०८-२०२३
संस्थापक: डिप्टी एजेंट ऑफिसर, उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा विभाग



दिनांक: २०७५-०८-२०२३
संस्थापक: डिप्टी एजेंट ऑफिसर, उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा विभाग

३. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

विवरण	कुल संख्या	तेशो चौमासिक अवधिमा	सर्व रकम	लाभान्वित जनसंख्या
६० वर्ष नाधेका दरितत जेठ नगारिक	१३१	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
कणांती क्षेत्रका ६० वर्ष नाधेका जेठ नगारिक	०	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
जेठ नगारिक (७० वर्ष नाधेका)	१०४२	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
एकल महिला (६० वर्ष नाधेका)	५६७	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
एकल महिला (६० वर्ष मुर्मिका)	०	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
लोपन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	०	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
दलित वालवालिका	३२९	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
आश्रिक अपाहृण	२०	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
पूर्ण अशक्त अपाहृण	८	भन्ना ब्रह्मनेको संख्या	वितरण भएको रकम रु. ५६०००	७८६०००
सिमात्कर्त जनसंख्या				
फरक क्षमता भएका				
कुल जम्मा		२२९७	१८,९५०,४००।००	१८,९५०,४००।००
जन्म, मुत्यु		तेशो चौमासिक सम्मको	कुल संख्या	चौमासिक अवधि सम्मको
जन्म		छोरा	४५४	
		छोरी	४३१	४३१
		पुरुष	१०७	१०७
मृत्यु		महिला	५९	५९
बसाई-सराई परिवार		आएको	५०	५०
		गएको	११७	११७
		विवाह	३४९	३४९
		सम्बन्ध विच्छेद	२	२
जम्मा		१५८	१५८	१५८














कार्यविधिको दफा घट को लाप्ती हुण्ड (ग) सग सम्बन्धित
अस्त्रावस्थीकरणका नोटेक तथा विचय प्राप्ति विवरा
तमाम ज्ञानपामिक तथा वार्षिक विवरा
तंत्रज्ञान प्राप्तिका को कार्यविधि महान् भूमि

سید علی

10

मानव सशाधन विकास	भौतिक श्रोत साधन	कार्य पणाती र प्रक्रिया सु
प्रस्तुत		

समस्ता विकास संचालन घर्व
गुरु

七

तिथि विवरण

रुजु गर्ने : नाम : पद : मिति :

七

अनुसूची - १७४

कार्यालय दफा ३६ को उपरामा (३)को खण्ड (१) कार्यालय (७० संग सम्बन्धित

बदिवास नारपालिका कार्यालय, बदिवास, महोत्तरी ।

सामाजिक परिचालनको तेस्रो चौमासिक /वार्षिक प्रैतिक तथा वितीय प्रगति प्रतिवेदन
बदिवास,

आ.व. २०७२/०७३

रु. हजारमा

क्रियाकलापको विवरण	बार्षिक लक्ष्य	चौमासिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	यस चौमासिकको प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			लाभान्वित जनसंख्या	जम्मा	लाभान्वित जनसंख्या
					प्रार्थना	प्राप्ति	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	नारपालिकामा सामाजिक परिचालन	संख्या	१०६०	२	३०२	२	३१२	४	७७६१८२	२०७३२
२	नागरिक संघेतना केन्द्र								१०१३०	१५७०८
									१५०८०	२५३१०

नागरिक संघेतना केन्द्र	संख्या	८	१६०	८	१६०	८	१६०	८	१०१	१०१
संचालक समितिको गठन	३०४	०	१२८	०	३०४	०	१२८	०	८०३	८०३
नागरिक संघेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	३०४	०	१२८	०	३०४	०	१२८	०	१२८

Signature

Signature

Signature

Signature

६.३	नागरिक सचेतना केंद्रका सदस्यहको अवलोकन भ्रमण	संख्या	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३.	विपन्न समुहका घरधुरी नवसंकान नगरपालिका	संख्या	१२	०	०	१२	५०९	४८९	०	१०००	१३२३	४५२८
४	सामाजिक पारचालकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम	संख्या	१	६०	१	६०	१	६०	३१	१६	४७	७
५	वडा नागरिक मञ्च											

५.१	वडा नागरिक मञ्च गठन	संख्या	१२	७२	१२	७२	१२	७२	१२	११२२	३७६	४३४	८	८१९
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	पटक	४८				१२			५७	११५	१३७	१५	२६७
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट माग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या	१५१											
५.४	माग गरेको आयोजना र कार्यक्रमका स्वीकृत	संख्या	५५											

वडा नागरिक मञ्च
मन्चबाट आएको योजना स्वीकृत गरिएका

वडा नागरिक मञ्च

वडा नागरिक मञ्च

८१९

नाम : अनुराग
पद : मिसिन

ପାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲା

पदः नामः श्रीकृष्ण
प्रियं विष्णुः

मिति : दू. १५
ग्राम : बिल्कुल
परिवर्तन : २५

पट : नाम : गर्वनुस्ख

आयोजनाको नाम स्थान	लागत अनुमान	कार्य संचालन प्रक्रिया चिन्ह				लागत सहभागिता				आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंघ
		विषयगत कार्यालय	उपभोक्ता सम्झौता समिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	जांचपास मिति	स्थानीय दिकायको अंश रु	अन्य सञ्चेदार को अंश	उपभोक्ता समितिको अंश रु	
मुवर्धार विकास	१४३१७६.१७ ब.न.पा.	२०७२०१११०२	२०७२०११२०४	१००.००%	२०७२०११२०४	१४४२४४।।	१४३१७६।१७	७००	५००	१०००
बद्दिबास वडा न. १ स्थित सार्वजनिक सोमोचालय निर्माण ब.न.पा.वडा न. २ पाखरो सरसफाई तथा संरक्षण	२३१३२.५७ ब.न.पा.	२०७२०१०६।११	२०७२०१७।११	१००.००%	२०७२०१७।११	१८०००	५१२१५७	२३१२१५७	२००	३००
अन्तर्गत पर्ती जवा सिमाना गर्ने कार्य ब.न.पा.वडा न. २, ३, ७, ८, १०, ११, १२ अन्तर्गत चोर खानेपानी ब.न.पा.वडा न. १२श्री पचाईरु उ.मा.वि.	३७७००० ब.न.पा.	२०७२०१०८	२०७२०१०८	१००.००%	२०७२०१०८	३७७०००	३७७०००	३७७०००	३७७०००	३७७०००
ब.न.पा.वडा न. ११ राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण चोर खानेपानी ब.न.पा.वडा न. १० छिन्नमस्ता वाण माइस्थान ईतारमा मोटर तथा पाइप बिआउने कार्य देउराती मा.वि. मा कम्पन्युटर खारिद इच्छेश्वर मा.वि. मा उपकरण खरिद	२४६७४८.०८ ब.न.पा.	२०७२०१११४	२०७२०१११२	१००.००%	२०७२०१११२	२५००००	६१७४८।१८	८५७०	५००	१०००
ब.न.पा.वडा न. १० छिन्नमस्ता वाण माइस्थान ईतारमा मोटर तथा पाइप बिआउने कार्य देउराती मा.वि. मा कम्पन्युटर खारिद इच्छेश्वर मा.वि. मा उपकरण खरिद	२०००००० ब.न.पा.	२०७३०१०१०८	२०७३०१०३०९	१००.००%	२०७३०१०३०९	२०००००	२००००००	२००००००	३००	५००
ब.न.पा.वडा न. ११ राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण चोर खानेपानी ब.न.पा.वडा न. १० छिन्नमस्ता वाण माइस्थान ईतारमा मोटर तथा पाइप बिआउने कार्य देउराती मा.वि. मा कम्पन्युटर खारिद इच्छेश्वर मा.वि. मा उपकरण खरिद	१०२०००० ब.न.पा.	२०७३०१०२१	२०७३०१०३०९	१००.००%	२०७३०१०३०९	२०००००	६१७४८।१८	८५७०	५००	१०००
ब.न.पा.वडा न. १० छिन्नमस्ता वाण माइस्थान ईतारमा मोटर तथा पाइप बिआउने कार्य देउराती मा.वि. मा कम्पन्युटर खारिद इच्छेश्वर मा.वि. मा उपकरण खरिद	१०००००० ब.न.पा.	२८/०३/२०७३	२८/०३/२०७३	१००.००%	२८/०३/२०७३	१००००००	१९०००००	१९०००००	३००	२००
ब.न.पा.वडा न. ११ राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण चोर खानेपानी ब.न.पा.वडा न. १० छिन्नमस्ता वाण माइस्थान ईतारमा मोटर तथा पाइप बिआउने कार्य देउराती मा.वि. मा कम्पन्युटर खारिद इच्छेश्वर मा.वि. मा उपकरण खरिद	५००००० ब.न.पा.	१२/२५/२०७२	०१/०२/२०७३	१००.००%	०१/०२/२०७३	५०००००	५०००००	५०००००	५०००००	५०००००
माइस्थान रस्तास्थ चोकी उपकरण खरिद बहिबास रस्तस्थार केन्द्र सामाजी सहयोग बहिबास अस्पताल जेनेट खरिद ब.न.पा.वडा न. ४ नमूना टोलमा वक्षपाण कार्यक्रम	५०००० ब.न.पा.	२०७३०१०१२२	२०७३०१०३२२	१००.००%	२०७३०१०३२२	१००००००	१००००००	१००००००	१००००००	१००००००
जम्मा						१९८१८४४	१९८१८२७	१९८१८०३	१९८१८०४	१९८१८०५

सामाजिक क्षपता विकास	५००००० ब.न.पा.	२०७३०१०३०	१००.००%	२०७३०१०३०	५०००००	५०००००
पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम	१५०००० ब.न.पा.	२०७३०१०१३	१००.००%	२०७३०१०१३	१५००००	१५००००
कम्तचारी र प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम						

नगर परिव्यय पुस्तका तथारी र छपाई	१५०००० ब.न.पा.	०३/२४/२०७३	१०० ००%	०३२१४२०७३	१५००००	१५००००
कार्यक्रम		२८७३/१३/२१	११ ४५%	२०७३/०३/२१	१६०५३	१६०५३
स्वास्थ्य सरसपाई सम्बन्ध कार्यक्रम	१५०००० ब.न.पा.	२०७३/०३/२१	१५ १८%	२०७३/०३/२१	१७००००	१७००००
वन बातावरण विषद र प्लास्टिक झोला	२७०००० ब.न.पा.	२०७३/०३/२१	१५ १८%	२०७३/०३/२१	२७००००	२७००००
निषेध कार्यक्रम	२७०००० ब.न.पा.	२०७३/०३/२१	१००. ००%	२०७३/०३/२१	८००००	८००००
योग शिविर कार्यक्रम	८०००० ब.न.पा.	२०७३/०३/२१	१००. ००%	२०७३/०३/२१	८००००	८००००
जम्मा				८६०५७३	०	०
आधिक सीप विकास	०	०	०	०	०	०
आधिक सुदृढिकरण						
१ कार्यालय सुदृढिकरण				११. ५९%	११५७१	११५७१
? विभिन्न संरक्षणी तथा मेर सरकारी	१००००० ब.न.पा.	१८/३/२०७३	१५. ४८%	१८३२०७३	१९०९६३	१९०९६३
? कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन सहयोग		१८/३/२०७३	१५. ४८%	१८३२०७३	१९०९६३	१९०९६३
२ मोटरसाइकल खरिद	२००००० ब.न.पा.	१८/३/२०७३	११. ५ ४%	१४३०३२०७३	७४६७१९	७४६७१९
३ उपकरण, फलिचर र कार्यालय व्यवस्थापन	७५०००० ब.न.पा.	३२/०३/२०७३	११. ५ ४%	२४३०३२०७३	१५००००	१५००००
४ कार्यालयको लागि मालपोत सफ्टवेयर जडान	१५०००० ब.न.पा.	२८/०३/२०७३	१००. ००%	२४३०३२०७३	११८७०७९	११८७०७९
जम्मा				३६२८३७६	०	०
संचयको जम्मा	३७७६८०३			३७४३९१५	१८७४	२३१०

मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री

४२	ब.न.पा. वडा नं. ३ बुद्ध चोक देखि पूर्व किसालगार जाने बाटोमा नाता निर्माण	९००००० ब.न.पा.	२०७३१२१३०	२०७३१३१२२	१००.००%	२०७३१३१३२	९००००००	१००००००	२९६	३००
४३	ब.न.पा. वडा नं. १ सनराईज ब्लैक देखि उत्तर वर्गाडी जानेबाटोमा नाता निर्माण	१३४९८०० ब.न.पा.	२०७३१२१३०	२०७३१०२१०	१००.००%	२०७३१०२१०	१३४९८००	१३४९८००	१३२०	२५३७
४४	संयुक्त वडा काचालख्य १०,११,१२ जाने बाटो नाता निर्माण	१००००० ब.न.पा.	२०७३१०२०२	२०७३१०३१२०	१००.००%	२०७३१०३१२०	१००००००	१००००००	१२७५०	२२५०
४५	ब.न.पा. वडा नं. ४ सडक काचालख्यको उत्तर हुँदै बिस्ट टोल जाने बाटोमा नाता निर्माण	२००००० सडक बोर्ड	२०७३१०२१०	२०७३१०३१३०	१००.००%	२०७३१०३१३०	१००००००	१००००००	१२७५०	२२५०
४६	ब.न.पा. वडा नं. ५ पाटु चोक देखि तुलसी जाने काषि सडक	८७९७१ सडक बोर्ड	२०७३१०२३०	२०७३१०६१३०	१००.००%	२०७३१०६१३०	८७९७१६	८७९७१६		
४७	ब.न.पा. वडा नं. ६ कालापानी चोक देखि पारसाइधाप जाने सडक समैत	१४२८७८ सडक बोर्ड	२०७३१०२७६	२०७३१०६१३०	१००.००%	२०७३१०६१३०	१४२८७८	१४२८७८		
४८	ब.न.पा. वडा नं. ८ मसानधाहा हनुमान चोक देखि मानहरी हुँदै किसानगार जाने बाटोमा नाता निर्माण	१४२८७८ सडक बोर्ड	२०७३१०३१०३१	२०७३१०६१३०	१००.००%	२०७३१०६१३०	१४२८७८	१४२८७८		
४९	पूर्व पश्चिम राजमार्को बिश्वकर्मा चोक देखि उत्तर भास्ती हुँदै वर डाङा जाने बाटो समैत	१४२८७८ सडक बोर्ड	२०७३१०२३०	२०७३१०६१३०	१००.००%	२०७३१०६१३०	१४२८७८	१४२८७८		
५०	ब. न. पा. वडा नं. ७ को नान्द लाल ३. मा. ति. अवनगा परखाल लगाउने कार्य	८८८१०४७९ ब.न.पा.	२०७३१०२३२	२०७३१०२४८	१००.००%	२०७३१०२४८	१९६००००	१८८१४७७	३१२	३३७
५१	ब.न.पा. वडा नं. ४ श्री जनता ३.मा.ति प्राविधिक अवन व्यवस्थापन	१५६६१०५७१ ब.न.पा.	२०७३१०११०	२०७३१०११२	१००.००%	२०७३१०११२	१३०००००	१५६६१०५७१	८००	८००
	जम्मा	१७७९८६५२४५१				१४३१२२०८	१५०००००	३६१८२८४३१	२५४४१३	२०७३१२४६२

मुख्यमन्त्री
प्रधानमंत्री

मुख्यमन्त्री
प्रधानमंत्री

मुख्यमन्त्री
प्रधानमंत्री

मुख्यमन्त्री
प्रधानमंत्री

मुख्यमन्त्री
प्रधानमंत्री

प्रि. नं.	आयोजनाको नाम स्थान	भौतिक पूर्वाधार		कार्य संचालन		आयोजना		लागत सहभागिता		आयोजनाबाट लाभान्वित	
		लागत अनुमान		विषयगत कार्यालय		उपभोक्ता समिति		सम्पर्क समिति		स्थानीय निकायको अंश	
		प्रि. नं.	आयोजनाको नाम स्थान	विषयगत कार्यालय	उपभोक्ता समिति	सम्पर्क समिति	विषयगत कार्यालय	उपभोक्ता समिति	सम्पर्क समिति	जनना रुपुण महिला जनना	
१	वडा नं १ मा जोगी खोल्सी कल्पेट निर्माण	११९७०९.८७	ब.न.पा.	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	११७०१.८७	२४३
२	वडा नं १ हरि बरालको घर देखि उत्तर हात्तीमारा टल सम्मको लाटोमा स्तूपाव निर्माण	४१७८४५.७५	ब.न.पा.	२०७३०१११२	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	४१७८४५.७५	८००
३	वडा नं ३ मिन्दर देखि पाश्चिम बद्धशाला जाने बाटो नाले नाले निर्माण	१०१२२३.५७	ब.न.पा.	२०७३०१११८	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२६२२१.५७	५००
४	ब.न.पा. वडा नं १ वि. पौ. राजमार्ग दैखि कर्वडहल दक्षिण हटे देउराली उमा वि. को बाटोमा नाला निर्माण	२०३८४३.२३	ब.न.पा.	२०७३०११२६	१००.००%	२०७३०११०४	१००.००%	२०७३०११०४	१००.००%	७३८४३.२३	२२०
५	वडा नं ३ बहु चाक देखि पाश्चिम जाने बाटो	२४४१७.३७	ब.न.पा.	२०७३०११२८	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	४४२७७.३७	३००
६	कल्पेट र गाँबेल रिंग रोड सम्म	१८६१९०.४१	ब.न.पा.	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०११११	१००.००%	२०७३०११११	१००.००%	१८६१९०.४१	५००
७	ब.न.पा. वडा नं १ सगमा चाक दैखि सुप्तम रेसल को घर सम्म को बाटो गेहूल गर्ने कार्य	१८६१९०.४१	ब.न.पा.	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	३१९२०.४१	३१९०
८	ब.न.पा. वडा नं ३ जनता उमा वि. को पाश्चिम पाहे बाट दाखिण पाश्चिम बराल चोक हटे औरही पाहे बाट दाखिण तेजुल बाटो गेहूल मङ्कु खाड जेइने बाटो गेहूल बा. लापा. वडा वडा नं १ बराहाढी टोल स्थित प्रेष्ठेरेल टोलको गाउँस्तर गर्ने कार्य	१८१९८०.५७	ब.न.पा.	२०७३०११२०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	२०७३०१११०	१००.००%	१८१९८०	३५०
९	ब.न.पा. वडा नं ४ वि. पौ. राजमार्ग देखि शान्ति बाट उत्तर रातो खोला झर्ने बाटो स्तरोन्नति र दलान	३४२९६६.७९	ब.न.पा.	२०७३०११०१	१००.००%	२०७३०११०१	१००.००%	२०७३०११०१	१००.००%	३४२९६६.७९	१००
१०	वडा नं ७ भल्सी राइमंडल देखि हात्तीमारा खोला सम्म बाटो निर्माण	२५६३३.७४	ब.न.पा.	२०७३०१११६	१००.००%	२०७३०१११८	१००.००%	२०७३०१११८	१००.००%	२५६३३.७४	३००
११	ब.न.पा. वडा नं ७ वि. पौ. राजमार्ग पूर्व बराहाढी हटे जंतरा मा. बि. बाट बिट रोल हटु जोड्ने बाटो निर्माण	३११६१६.८४	ब.न.पा.	२०७३०१०२४	१००.००%	२०७३०१०२०	१००.००%	२०७३०१०२०	१००.००%	३११६१६.८४	१००
१२	वडा नं ७ कालेश्वर मन्दिर देखि पाटु पुल्लार सम्म बाटो निर्माण तथा नाला निर्माण	१७३६७२	ब.न.पा.	२०७३०१००३	१००.००%	२०७३०१०१०	१००.००%	२०७३०१०१०	१००.००%	४७६१७७२	३००
१३	ब.न.पा. वडा नं ८ आयोगाट निर्माण	४५२८५१.९३	ब.न.पा.	२०७३०१०२२	१००.००%	२०७३०१०३२	१००.००%	२०७३०१०३२	१००.००%	४७२८५८.९३	१००
१४	ब.न.पा. वडा नं ९ आयोगाट निर्माण	४४७८२२.५	ब.न.पा.	२०७३०१०२७	१००.००%	२०७३०१०३०३	१००.००%	२०७३०१०३०३	१००.००%	४४७८२२.५	८००
१५	ब.न.पा. वडा नं ९ स्कूल गर्नुल निर्माण उपभोक्तासमिति	८६०९१.९५	ब.न.पा.	२०७३०१०२०३	१००.००%	२०७३०१०३०६	१००.००%	२०७३०१०३०६	१००.००%	८६०९१०३०६	३५०
१६	ब.न.पा. वडा नं ९ राक्षसे खोलामा नाला निर्माण	३१५४८५.११	ब.न.पा.	२०७३०१०२११	१००.००%	२०७३०१०२११	१००.००%	२०७३०१०२११	१००.००%	३१५४८५.११	५००
१७	ब.न.पा. वडा नं ९ लक्ष्मी नारायण टोल विकास समिति	२७०११४	ब.न.पा.	२०७३०१०३१३	१००.००%	२०७३०१०३१३	१००.००%	२०७३०१०३१३	१००.००%	२७०११४	१००
१८	ब.न.पा. वडा नं ९ कालापानि टोल समैत लक्ष्मी नारायण टोल विकास सम्या गाविल गर्ने कार्य	३६३४६५.१	ब.न.पा.	२०७३०१०३१७	१००.००%	२०७३०१०३१७	१००.००%	२०७३०१०३१७	१००.००%	३६३४६५.१	२७०

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

२०१५-१६

१९	बन.पा.वडा नं.६ खानेपानी मर्मत लहमी नारायण	३६१७७९.९ ब.न.पा.	✓	२०७०३०२०३१७	१००.००%	२०७०३००३१७	३००००००	३१७७९७.५	३३१७७९७.५	६२०	८००
२०	टोल विकास संस्था			२१०३४१४५ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१७९	१००.००%	२०७०३०१७९	१६००००	२१०३४१४५	८२
२१	बन.पा.वडा नं.४ ईलाका प्रहरी चौकिमा शौचालय	१६११९३.०७ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१७३	१००.००%	२०७०३०१७३	१२७०००	१७११९३.०७	१७११९३.०७	६००	८००
२२	जाने कृषि समझा कार्यक्रम	१७११९३.०७ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१७५	१००.००%	२०७०३०१७५	१२७०००	१७११९३.०७	१७११९३.०७	६००	८००
२३	बन.पा.वडा नं.५ राकसे खोलामा नाला निर्माण	१६२१०३.०८ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१७७	१००.००%	२०७०३०१७७	१२७०००	१७११९३.०८	१७११९३.०८	३००	५००
२४	उपभोक्ता समिति			२०७०३०१८० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१८०	१००.००%	२०७०३०१८०	२५००००	२०८०००	२००
२५	बन.पा.वडा नं.५ कर्पेशवर बाटो निर्माण तथा हट्टरोलन्जनति गर्ने	३०८८० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१८०	१००.००%	२०७०३०१८०	२५००००	२०८८००	२०८८००	१५०	५००
२६	वाड नं.८ जेरोल सिरान देखि दक्षिण यादव टोल हट्टरोलन्जनति गर्ने	३०८८० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१८०	१००.००%	२०७०३०१८०	२०००००	२०८८००	२०८८००	१००	१००
२७	वाड नं.७ नारायण माहिनो घर देखि पर्वत ज. ३. क्षा. वि. चालिखा जोइने स्टरोलन्जनति	२४०००० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१८०	१००.००%	२०७०३०१८०	२०००००	२४०३१९४२८	२४०३१९४२८	५०६	१०००
२८	बन.पा.वडा नं.७ चौलिखा देखि वडहरि जाने बाटो हुण्ड मा पर्वत खोलामा कल्थेट निर्माण	४८३१९४८ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१८०	१००.००%	२०७०३०१८०	१००००००	८००००००	८००००००	०	१०००
२९	वाड नं.७ को बढाहरि खोलामा कल्थेट निर्माण स्वास्थ्य चौलिखा हट्ट वाट न. c. को हनमान योक भै वाड नं.९ को श्री जावाति सा ति को नीनिक पाखरी हट्ट मसान्धाटा जोइने स्टडक स्टरोलन्जनति र कल्थेट निर्माण	५०११२५ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१८८	१००.००%	२०७०३०१८८	१००००००	१०६१२६९	१०६१२६९	५४५	१०००
३०	ब.न.पा.वडा नं.७ केरब यादेटिको घर देखि पर्वत नन्दलाल उ.मा. वि. को बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	१३१०४ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९०	१००.००%	२०७०३०१९०	१००००००	१३१०४	१३१०४	६२	१२५५२
३१	पथा खोल्सी सम्झौता सम्मत	७८३०० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९०	१००.००%	२०७०३०१९०	१००००००	१००१३०६	१००१३०६	००४७	१००
३२	ब.न.पा.वडा नं.७ कार्तिक कमार जाने बाटो देखि फर्निचर निर्माण	१३०८० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९०	१००.००%	२०७०३०१९०	१००००००	१००१३०७	१००१३०७	००४७	१००
३३	ब.न.पा.वडा नं.७ इनार समर्त काये	४०६७१.८१ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९२	१००.००%	२०७०३०१९२	१००००००	१००१३०८	१००१३०८	२८	५८
३४	ब.न.पा.वडा नं.७ श्री जनरकता प्राथमिक बिधालय	१३०८० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९०	१००.००%	२०७०३०१९०	१००००००	१००१३०९	१००१३०९	१०५०८	१००
३५	ब.न.पा.वडा नं.७ पाचार्या समिति र उकालो बाटो रस्याल निर्माण	४०६७१.८१ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९०	१००.००%	२०७०३०१९०	१००००००	१००१३०९	१००१३०९	५०८	१००
३६	ब.न.पा.वडा नं.१० जाने बाटो समर्त द्यातेवार सम्झौता कार्यक्रम	१६१४७० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९१	१००.००%	२०७०३०१९१	१००००००	१०५४८०८	१०५४८०८	३८०	१००
३७	ब.न.पा.वडा नं.१२ हुँगे पञ्चारदेखी कल्थेट विधालय हट्ट जार बाटो र देश्वर लि. मा. वि. हुट्ट समर्त तथा ग्राम्य समर्त	६१४२१३.१७ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९१	१००.००%	२०७०३०१९१	१००००००	१०५४८११.५६	१०५४८११.५६	३५५०	८००
३८	जाने बाटो समर्त तथा ग्राम्य समर्त	४०६४१९.५७ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९२	१००.००%	२०७०३०१९२	१००००००	१०५४८११.५७	१०५४८११.५७	१००	१००
३९	गांधिला चौक उत्तर उकालो बाटोमा लच्का निर्माण	४००११९.६७ ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९२	१००.००%	२०७०३०१९२	१००००००	१००११९.६७	१००११९.६७	१००	१००
४०	र चरु गाउङ्गमा ग्रेनेल ई.आई.जन सेट खरिद तथा मर्मत	१००००० ब.न.पा.	✓	२०७०३०१९२	१००.००%	२०७०३०१९२	१००००००	१००११९.६७	१००११९.६७	३०००	७५००
४१	ब.न.पा. मा विधुतिकरणको लागि तार र पोल खरिद	२५०००० ब.न.पा.	✓	०२१८/२०१९३	१००.००%	०३/२२/२०१९३	१००.००%	१५००००	१५००००	८००६४४	३०००

Chaitanya Karki
Chaitanya Karki

पारिएको अन्य लक्षित वर्ग १५ प्रतिशत

आयोजनाको नाम स्थान	लागत अनुमान	कार्य संचालन प्रक्रिया						आयोजना					
		विषयात कार्यालय	उपभोक्ता सम्झौता समिति	सम्पन्न समिति	आचारण समिति	जाचायका अंश रु	स्थानीय निकायका अंश रु	अन्य साझेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	पुरुष महिला जम्मा		
पुराधार विकास													
पुराधार विकास	१४३१०९.८७	द.न.पा.	२०७३११७	२०७३११६	१००.००%	२०७३११६	१०००००	४३१०९.८७	१४३१०९.८७	२०००	३००	५००	
पुराधार विकास	४०००००	द.न.पा.	२०७३१०१६	२०७३१०३२२	१००.००%	२०७३१०३२२	५०००००	४०००००	१२७५	२०००	३२७		
ब.न.पा. वडा न. २ परेखी मर्मत सुधार	३७२९९६	ब.न.पा.	२०७३१०२०९	२०७३१०३२१	१००.००%	२०७३१०२०९	३०००००	७२९६	३७२९९६	२०००	३००	५००	
ब.न.पा. वडा न. ६ परेखी मर्मत सुधार	१२७६६६	ब.न.पा.	२०७३१०२२८	२०७३१०३२१	१००.००%	२०७३१०३२१	१०००००	२७६४३	१२७६६६	१७०	१७०	३००	
ब.न.पा. वडा न. ७ किसानगढ़ पिछडा वर्ग	२७९४७४.०२	ब.न.पा.	२०७३११२२८	२०७३१०२३	१००.००%	२०७३१०२३	१०००००	१७७४७४.०२	१७७४७४.०२	१७०	१७०	२००	
ब.न.पा. वडा न. ७ किसानगढ़ पिछडा वर्ग	२७९४७४.०२	ब.न.पा.	२०७३११२२८	२०७३१०२३	१००.००%	२०७३१०२३	१०००००	१७७४७४.०२	१७७४७४.०२	१७०	१७०	२००	
ब.न.पा. वडा न. ७ किसानगढ़ पिछडा वर्ग	२७९४७४.०२	ब.न.पा.	२०७३११२२८	२०७३१०२३	१००.००%	२०७३१०२३	१०००००	१७७४७४.०२	१७७४७४.०२	१७०	१७०	२००	
ब.न.पा. वडा न. १० ठुंगे जनजाति बस्तीमा सुनापानी मर्मत	१३५०००	ब.न.पा.	२०७३१११४	२०७३१०२०३	१००.००%	२०७३१०२०३	१०००००	३५०००	१००	१७०	२७०		
ब.न.पा. वडा न. १० ठुंगे जनजाति बस्तीमा सुनापानी मर्मत	१२७१९६०.८८	ब.न.पा.	२०७३११३०	२०७३१०३१२	१००.००%	२०७३१०३१२	१०००००	१२७१९६०.८८	१२७१९६०.८८	४००	४००	८००	
ब.न.पा. वडा न. ११ गर्दाता जनजाति बस्तीमा सुनापानी मर्मत	१२०१४८	ब.न.पा.	२०७३१०१२६	२०७३१०३१२	१००.००%	२०७३१०३१२	१०००००	२०१४८	१२०१४८	३३३	३६६	६८८	
जम्मा							१४०००००	५७७०७२.८९	१९७०७०५७८९	१७८३	२१८०	३१६३	

सामाजिक क्षमता विकास	ब.न.पा. वडा न. ३ धाम, सरकृति, परम्परा संरक्षण र. स. कार्यक्रम	६०१०८.९८	कार्य संचालन प्रक्रिया						आयोजना					
			विषयात कार्यालय	उपभोक्ता सम्झौता समिति	सम्पन्न समिति	आचारण समिति	जाचायका अंश रु	स्थानीय निकायका अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	पुरुष महिला जम्मा			
जेठ्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	१०००००	ब.न.पा.	०२/२०/२०७३	०१/७५%	११९.७५%	११९.७५%	५०००००	११७७२	२०	२८	४८			
अपांग सम्बन्धित कार्यक्रम (परिचयपत्र र हिंवल चिह्न) कार्यक्रम	१०००००	ब.न.पा.	२०७३१०३१२७	२०७३१०३१२४	१००.००%	२०७३१०३१२४	१००००००	१००००००	४५	४५	९०	१००००		
नेत्रहेन कार्यक्रम सहयोग	५००००	ब.न.पा.						४९२००	५००	५००	१००००			
नगर खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम	५०००००	ब.न.पा.	२०७३१०३१३०	१००.००%	२०७३१०३१३०	१००००००	७१६५२	१०१०८.९६	२०१०८.९६	२२८५९	२२२६६	४५११७		
जम्मा							१४०००००	५०००००	५०००००	२५	०	२५		
आधिक संप विकास														
मोटररास्कल प्रशिक्षण तालिम	७००००	ब.न.पा.	२०७३१०३१२	२०७३१०३१२४	१००.००%	२०७३१०३१२४	५००००	१३३०००	५०	४०	१०			
तालिम सम्महान तालिम	१५००००	ब.न.पा.	२०७३१०३१३	२०७३१०३१२४	१००.००%	२०७३१०३१२४	१३५०००	५००००	५०	४०	१०			
हाउस वाचारिंग तालिम	७००००	ब.न.पा.	२०७३१०३१२	२०७३१०३१२४	१००.००%	२०७३१०३१२४	५००००	५००००	२५	०	२५			
जम्मा	३०३७१६४.८७						२३३०००	१००	१००	४०	१४०			
संवेदी जम्मा							२४८४८८	३०११८१७	३०११८१७	२४८४८८	४४२२०	४४२२०		


[Signature]


[Signature]

[Signature]

तदवालिका तक

सं. नं.	आयोजनाको नाम स्थान	कार्य संचालन प्रक्रिया			आयोजना			लागत सहभागिता			आयोजनावाट लाभान्वित
		लागत अनुमान	विषयात कार्यालय	उपझोक्ता समिति	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	आतिक प्रगति	स्थानीय निकायको अंश रु	उपझोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	
१	पुनर्जागरण कार्यालय	१८२३५७.५७	ब.न.पा.	२०७३०१०१२	१००.००%	२०७३०१०३१२	११००००	३३३५७७.६६	१८२३५७.५७	३००	३००
२	ब.न.पा. वडा नं. ६ श्री रास्ट्रिय सरस्वती मां बिं कालापानी कम्पाउण्डवाल निर्माण	३०२७७३.६२	ब.न.पा.	२०७३०१०११७	१००.००%	२०७३०१०३१२	१००.००	१२२८८	४२२९८	२९०	४७०
३	ब.न.पा. वडा नं. ५ श्री जननारात्री त. मा.वि. पाटू कम्पन्यटर भवन निर्माण	६२२०८	ब.न.पा.	२०७३०१०१३२	१००.००%	२०७३०१०३१२	५००००	१२२८८	१२२८८	२९०	२००
४	श्री जननारात्री मा.वि. मनहारी पु. बदिवास नं.पा. ८ को सोचालय ममत	६२११०	ब.न.पा.	२०७३०१०११२	१००.००%	२०७३०१०३११२	५००००	१२६१०	४२६१०	२००	५००
५	ब.न.पा. वडा नं. ८ श्री रा.पा.वि. मनहारी पु.कम्पतमा फानिचर निर्माण	६०१३७	ब.न.पा.	२०७३०१०१३०	१००.००%	२०७३०१०२१८	५००००	१०१३७	६०१३७	७०	१००
६	ब.न.पा. ११ ईच्छेवर मा.वि. मां आतिक तथा छाना निर्माण	२४०३२२	ब.न.पा.	२०७३०१०१२८	१००.००%	२०७३०१०३१२०	२०००००	४०३२२	१२४०३२२	१२५०	३००
७	ब.न.पा. वडा नं. ११ सेम नेपाल नि. मा.वि. गढ़तामा छाना निर्माण	१६४१४६.७	ब.न.पा.	२०७३०१०१३०	१००.००%	२०७३०१०३१७	१०००००	६४१४६.७	१६४१४६.७	६०	१००
८	ब.न.पा. वडा नं. ४ श्री जनता त.मा.वि. प्राविधिक भवन व्यवस्थापन	४४५६४५७.३१	ब.न.पा.	२०७३०१०१०	१००.००%	२०७३०१०१०२	२०००००	२४८४८४९३	४४८४८४९३	४००	८००
९	ब.न.पा. वडा नं. ३ जननारात्रि प्रा.वि.मा कम्पाउण्ड वाल निर्माण	२१५४४४.०४	ब.न.पा.	२०७३०१०१०२	१००.००%	२०७३०१०२४४	१५००००	६५४४४४.०४	२१५४४४.०४	१००	१००
१०	बदिवास जनता बहुमुखी क्षयाप्तस मा शोचालय निर्माण	६०२५४४६.९६	ब.न.पा.	२०७३०१०१०२	१००.००%	२०७३०१०३१२	५०००००	१०८६७४८.९६	६०८६७४८.९६	२००	३५०
	जम्मा	२३४८३११.०६					१५०००००	१३४८३११.६	२३४८३११.६	२३४८३११.६	४७००
ख	सामाजिक क्षेत्र विकास										
१	खेलकृत सामान खरिद	१०००००	ब.न.पा.	२०७३०१३१३०	१००.००%	२०७३०१३१३०	१०००००	१००००००	६००	६००	१२००
२	हाजिरीजावाक प्रतियोगिता	५००००	ब.न.पा.	२०७३०१०३१२	१००.००%	२०७३०१०३१२	५०००००	५०००००	१५	१५	३०
३	सामुदायिक विधालयका जेहन्दार छात्र छात्राशाहस्राई प्रतिकार तथा प्रशसा पत्र वितरण जम्मा	७६१४०	ब.न.पा.	२०७३०१३१३१	१९.८८%	२०७३०१३१३१	७६००००	७६००००	५	५	२०
४	आधिक सीप विकास						०	२२६१४०	६३०	६२०	१२५०
	संचालन विकास	७१४६६६६१११२					१३२६०००	१३८८३११६	२५६३१११०६	२१७७५	७५७०

नं	आयोजनाको नाम स्थान	लागत अनुमान	कार्य संचालन प्रक्रिया विन्ह	आयोजना			लागत सहभागिता			आयोजनाभाट		
				उपभोक्ता कार्यालय	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न निवास	आन्य उपभोक्ता निवास	समितिको अंश रु	जन्म रु	पुरुष महिला	जन्मा	
पूर्वाधार विकास												
व.न.पा.वडा न. ३ मा महिला वहउपयोगी भवन निर्माण	ब.न.पा.	६५९८५०	ब.न.पा.	०१/३०/२०७३	०३/२३/२०७३	१००.००%	०३/२३/२०७३	१२३४२१०	२८७५७०	१५१९८५०	२३४	३२२
जम्मा	१७९९८५०							४२३४२१०		१७९९८५०	२३४	३२२
सामाजिक क्षेत्र निकास												
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस लगातार महिला दिवस कार्यक्रम	ब.न.पा.	१०००००	ब.न.पा.	२०७३११०१	२०७३११०८	९६.८०%	२०७३११०८	९६८००		२५०	५००	
महिला पुरुष चेतना कार्यक्रम	ब.न.पा.	५००००	ब.न.पा.	२०७३१०३२४	१००.००%	२०७३१०३२४	९०००		१०००	५०	१००	
महिला स्वास्थ्य स्वयम् सत्विका प्रोत्साहन कार्यक्रम	ब.न.पा.	९१२८०	ब.न.पा.	२०७३१११९	१००.००%	२०७३१११९	१७२८००		१७२८००	०	१२	
महिला थाईराइट स्वास्थ्य शिविर	ब.न.पा.	१०३३४०	ब.न.पा.	०३/२८/२०७३	१००.००%	०३/०३/२०७३	१०३३४०		१०३३४०	५०	१५०	
जम्मा	३४६५८६०							३४६५८६०		३४६५८६०	४९२	७६२
आधिक सीप विकास												
महिला लोक सेवा तथारी कक्षा	ब.न.पा.	१७००००	ब.न.पा.	२०७३१०१३	२०७३१०३२४	९३.३३%	२०७३१०३२४	१४००००		१४००००	०	४०
महिला व्युठापाल विकास	ब.न.पा.	१७००००	ब.न.पा.	०२/१०/२०७३	०३/०८/२०७३	१००.००%	०३/०८/२०७३	१५००००		१५००००	०	५५
महिला सिलाई काटाई तालिम कार्यक्रम	ब.न.पा.	१७००००	ब.न.पा.	२०७३१०१३	२०७३१०३२४	९३.३३%	२०७३१०३२४	१४००००		१४००००	०	६०
महिला कम्पटर तालिम कार्यक्रम	ब.न.पा.	१७००००	ब.न.पा.	२०७३१०१३	२०७३१०३२२	९०.००%	२०७३१०३२२	१३५०००		१३५०००	०	१०
महिला सिलाई काटाई एडआन्स तालिम कार्यक्रम	ब.न.पा.	१७००००	ब.न.पा.	२०७३१०१३	२०७३१०३२४	१००.००%	२०७३१०३२४	१५००००		१५००००	०	५५
जम्मा	७५००००							६१५०००		७१५०००	३००	३००
सर्वेको जम्मा								२३३११५०		२८७५७०	२३४	९८४

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

स नगरपालिकाको सवारी साधन खरिद

ब.न.पा. कार्यालयको लागि चिकप	३००००००	ब.न.पा.	टेपडर	२०७२०८७१२०	२०७२०८७११९	२०७२०८७११८	३००००००	३००००००	३००००००	पुरुष महिला जम्मा
गाडी खरिद										
जम्मा	३००००००.००						५५००००.००	५५००००.००	५५००००.००	२६

स नगरपालिकाको कन्टेजेन्सीबाट

आयोजनाको नाम स्थान	लागत अनुमान	विषयगत कार्यालय	कार्य संचालन प्रक्रिया			आयोजना			लागत सहभागिता			आयोजनाबाट प्राप्त विवेकता
			उपभोक्ता समिति	समझौता समिति	सम्पन्न निति	आंच्यपास भौतिक प्रगति	जांचपास निति	स्थानीय निकायको अंश रु	अन्य साझेदारको अंश रु	समितिको अंश रु	जम्मा रु	
भौतिक पूर्वाधार												
ब.न.पा. का. प्राविधिक कोठा निर्माण		ब.न.पा.						१४४००००	०	०	५	
विभिन्न उपकरण खरिद		ब.न.पा.						८३००००	०	८३००००	७	२६
फारितचर खरिद		ब.न.पा.						१९८२९५३	०	१९८२९५३	१७	२६
ब.न.पा. का. को लेखभाषा पाठ्यशास्त्र		ब.न.पा.						२३४३७	०	२३४३७	२	७
विभिन्न कार्यालय व्यवस्थापन सामग्री सहयोग		ब.न.पा.						२०००००	०	२०००००	२	२
जम्मा		ब.न.पा.						४२८७८८	०	४२८७८८	५५	५५
कार्यालय सुदृढिकरण												
रेहकम सोसाईटीलाई कार्यक्रम सहयोग		ब.न.पा.	०	०	०	०	१००००	०	१००००	१	१	
पिकअप गाडी सुचना प्रकाशन		ब.न.पा.					११०१७९	०	११०१७९	१	१	
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम		ब.न.पा.					४००००	०	४००००	५०	१००	
भ्रमण खर्च		ब.न.पा.					३४३२०	०	३४३२०	३	३	
मर्मत सम्मार खर्च		ब.न.पा.					३७९०	०	३७९०	६	२६	
कार्यालय सम्बन्धी खर्च		ब.न.पा.					२३०६६४	०	२३०६६४	७	२६	
जम्मा		ब.न.पा.					४२८९४९	०	४२८९४९	६४	१५७	
संवेदको जम्मा							८७६७३६	८०	८७६७३६	८०	२२३	

संवेदक
संघ
संघ
संघ

अधिकारी
अधिकारी
अधिकारी

अधिकारी
अधिकारी
अधिकारी

कार्यक्रमको नाम:- स्थानीय विकास शुल्क काष्ठ

प्र.नं.	आयोजनाको नाम स्थान	कार्ब संचालन				आयोजना				लागत सहभागिता				
		विषयात कार्यालय	उपभोक्ता समिति	समझौता निति	आधिक प्रभाति	जाचपास निति	स्थानीय निकायको अंश रु	उपभोक्ता शुल्क कोष रु	स्थानीय निकायको अंश रु	जम्मा रु	पुरुष महिला	जम्मा		
१	ब.न.पा. वडा न. ३ बुद्ध चौक देखि पर्दे किसाननगर जाने बाटोमा जालालिमणा	लागत अनुमान	उपभोक्ता समिति	ठेक्का निति	समझौता निति	जाचपास निति	स्थानीय निकायको अंश रु	१५०००००	१५०००००	३००००००	२७५	३००	५७५	
२	ब.न.पा. वडा न. ३ बुद्ध चौक देखि पर्दे किसाननगर जाने बाटोमा जालालिमणा	३००००००	ब.न.पा.	७	२०६३१२१३०	२०६३१३१२२	१००.००%	२०७३१३१२२	९०००००	६०००००	३००००००	२७५	३००	५७५
२	ब.न.पा. कायालयको लाई द्वाकहा लोडर खरिद	३३३३०००	ब.न.पा.	७	२०७३१२१२९	२०६३१३१४४	१००.००%	२०७३१३१४४	३३३३०००	३३३३०००	३३३३०००	३३३३०००	३३३३०००	५७५
३	ब.न.पा. वडा न. १ सनराइज बैंक देखि उत्तर बरगाडी जालालिमणा जाला निर्माण	४४८८५००	ब.न.पा.	७	२०७३१२१३०	२०७३१०२२०	१००.००%	२०७३१०२२०	१३४८५००	२२४३०००	८४८९६००	१२१५	१३२०	२७५०
४	संयक्तत वडा कायालय १०,११,१२ जाने बाटो जाला निर्माण	३००००००	ब.न.पा.	७	२०७३१०२०२	२०७३१०३२०	१००.००%	२०७३१०३२०	९०००००	१५०००००	३००००००	१२५०	१०००	२७५०
	जम्मा	१३८२८००						३१७५८००	८७७६०००	२०७७०००	८३२९६६००			

✓ आयोजनाबाट लाभांतिकत

कार्यक्रमको नाम:- सडक बोर्ड नेपाल

सि.नं	आयोजनाको नाम स्थान	लागत अनुमान	कार्य संचालन प्रक्रिया चिन्ह लगाउने			लागत सहधारिता			आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या		
			विषयागत कार्यालय	उपभोक्ता कता समिति	समझौता मिती	सम्पन्न हुने मिति	आंचपास मिति	जांचपास मिति	स्थानीय लिकायको अंश रु	सडक बोर्ड नेपाल अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु
१	ब.न.पा.वडा नं. ४ सडक कार्यालयको उत्तरां हुटै बिस्ट टोल जाने बाटोना ताला निर्माण	२००००००	ब.न.पा. + सडक बोर्ड	✓	२०७३।०२।३०	२०७३।०६।३०	३५.००%		२०००००	१४०००००	१४४
२	ब.न.पा.वडा नं. ५ पाटू चोक देखि तलसी जाने कुबि सडक	८७९४४४	ब.न.पा. + सडक बोर्ड	✓	२०७३।०२।३०	२०७३।०६।३०	२५.००%		६७९१९५	६०००००	१७९४२२
३	ब.न.पा.वडा नं. ६ कालापानी चोक देखि पारसाईधाप जाने सडक समर्त	१४२८५७३	ब.न.पा. + सडक बोर्ड	✓	२०७३।०२।२७	२०७३।०६।३०	१५.००%		१४२८७८	१००००००	१४७९१६
४	ब.न.पा.वडा नं. ८ सम्पान्धाहा हुटै किसाननगर जाने बाटोना नाला निर्माण	१४२८५७३	ब.न.पा. + सडक बोर्ड	✓	२०७३।०३।०३।	२०७३।०६।३०	८७.००%		१४२८५८	१००००००	१४८८५७३
५	पर्व पश्चिम राजमार्गको बिश्वकर्मा चोक देखि उत्तर भाष्टी हुटै वर डाँडा जाने बाटो समर्त	७९४८२७	ब.न.पा. + सडक बोर्ड	✓	२०७३।०२।३०	२०७३।०६।३०	९५.००%		७१४८२९	५०००००	१४८८५८
	जनसा	८४२८५६६							६४२८५६०	५५०००००	१२८७९१७
									६४२८५६६	६४२८५६६	५५०३३०

नोट:- सडक बोर्ड नेपाल बाट स्वीकृत रकम रु. ४५००००० मध्ये २०७३/३/३१ सम्म रु. १३५००००.०० निकास अएकोमा रु. ११७९०००० खर्च भएको

खर्च
सरकारी
आयोजना गतिविधि
महानगरपालिका

मान्दौल
प्रियदर्शी

सुनील
सुनील

खर्च
सरकारी
आयोजना गतिविधि
महानगरपालिका

वर्तमानको वासः- आनन्दिक आश्रम परिवार

卷之三

आयोजनाबाट परिचालित अन्तर्क्रमको नाम:- आन्तरिक आयबाट संचालन										आयोजना					
संख्या	आयोजनाको नाम स्थान	कार्य संचालन				लागत सहभागिता									
		लागत अनुमान	विषयगत कार्यालय	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	जांचपास मिति	स्थानीय निकायको अंश रु	अन्य साझेदारको अंश रु	उपभोक्ता समितिको अंश रु	जम्मा रु	पुऱ्य महिला	जम्मा		
१	पूर्वाधार विकास	ब.न.पा. वडा नं ३ सनराइन बैंक पश्चिम को बाटो शावेल गर्ने कार्य	८५७०० ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२१११२	१००.००%	२०७२१११२	८५५००	०	८५५००	५००	६००	१०००		
२	ब.न.पा.वडा नं २ भव्सी जाने बाटो खाल ठोल बाटो शावेल गर्ने कार्य	८३८५०.८	२०७३०३१३१	२०७२०७१२	१००.००%	२०७२०७१२	५००००	३३८९०.८	६३८९१	३५०	२५०	५००			
३	ब.न.पा. वडा नं १० विश्वकर्मा चोक देखि बन्दीपरे ठोल जाने बाटोमा गल्छी नियन्त्रण तथा बाटा समर्त	२७१७२६.२७	ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२०२०११	१००.००%	२०७२०११	९६६००	९७०२६	२७१७२६	९८७	१५०	३३५		
४	ब.न.पा. वडा नं २ अस्तिन्दुली जाने राजमार्गबाट बिस्टू ठोल जाने बाटोमा शावेल जर्ने कार्य	२७३७५.६६	ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२०१०२०	१००.००%	२०७२०१०२०	२००००	७३५९.६६	२७३६०	४५७०	३५०	८००		
५	ब.न.पा. वडा नं २ नगरपालिका कार्यालयको पर्व पटीको बाटो शेखल	८५६०७.४१	ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२०१०४०२	१००.००%	२०७२०१०४०२	३००००	७५६०७.४१	८५६०७	१५००	८००	२३००		
६	ब.न.पा. वडा नं २ कृषि बाटो फारस हमालको घर देखि मस्हरी टोल हट्टे जनता मा. वि. जाने बाटोमा शेखल	८६०६२.२३	ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२०१०११	१००.००%	२०७२०१०११	४००००	४६०६२.२३	८६०६२	६००	४००	१०००		
७	ब.न.पा. वडा नं ४ अस्तिन्दुल दुर्घटयोग अनुसन्दधान केन्द्रदामा काडेतर लगाउने कार्य	४२८७९.३९	ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२०१०११	१००.००%	२०७२०१०११	४००००	४२०००	४२०००	१२	३	१५		
८	ब.न.पा. वडा नं १२ टुटेश्वर मन्दिर जाने बाटोमा शावेल गर्ने कार्य	२४५३७९.६६	ब.न.पा.	२०७३०३१३१	२०७२०१०११	१००.००%	२०७२०१०११	९००००	१५७३७९.६६	२४५३७९.६६	१९५०	१३००	३०००		
९	वि. पी. राजमार्ग देखि काकडु खिता हट्टे खड्का डाडा जाने बाटोमा कल्थट्ट निर्माण संपर्क दश उपचार केन्द्र बढिबासमा	२००००००	उ.स.	०१/०६/२०१३	०१/२९/२०१३	१००.००%	०१/२९/२०१३	१०३०००	२९७४५.२१	१७२४५.२१	२००००				
१०	उपचार खरिद संयक्त वडा कार्यालय ४, ५, ६ को परिवृत्त निर्माण परियार ठोल देखि बारन चोरी कलो समर्त	६.३०००	ब.न.पा	०३/१०/२०१३	०३/१६/२०१३	१००.००%	०३/१६/२०१३	६.३०००	६.३०००						
११	परियार ठोल देखि बारन चोरी	४५२४४८	ब.न.पा.	०५/१०/२०१२	१००.००%	०५/११/२०१२	५६२४४८		४६२४४८						
१२	तरम्मा	१४१७३३७.६१	ब.न.पा.	०२/११/२०१३	०२/२६/२०१३	१००.००%	०२/२६/२०१३	३१६१४४.००	४२३४११६.१७	४४१६६६६.२२	५३१७	४००३	१५००		
१३	सामाजिक क्षेत्र विकास	३१७५७०.	ब.न.पा.	०२/११/२०१३	०२/२६/२०१३	१००.००%	०२/२६/२०१३	३१६१४४.००							

२	चुरे संरक्षण सम्बन्धि अन्तर्राकिया कार्यक्रम	४००००.	ब.न.पा	०३/१०/२०७३	०३/१५/२०७३	१००.००%	०३/१५/२०७३	४००००.		४००००.
३	मालपात तथा नापी कार्यालयको सदरसम्मकाम बाट बहिर्बासमा कागजात सार्व सम्बन्धिं डेलिगेशन खर्च	३५०००.	ब.न.पा	०३/०३/२०७३	०३/०३/२०७३	१००.००%	०३/०३/२०७३	३५०००.		३५०००.
४	आ. ब. २०७२/०७३योजनाहरू नगर स्तरीयअनुभवमन समितिबाट मल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रम	८९०००.	ब.न.पा	०३/२०/२०७३	०३/३१/२०७३	१००.००%	०३/३१/२०७३	८९०००.		८९०००.
५	अन्तर पाटि महिला सँजाल महिला पुरुष सम विकास कार्यक्रम	५००००.	ब.न.पा	०५/०७/२०७२	०५/२१/२०७२	१००.००%	०५/२१/२०७२	५००००.		५००००.
६	आशा, धर्म, संस्कृति जगेन्ति कार्यक्रम	३९०००.	ब.न.पा	२०७३/०१०१६	२०७३/०१०२८	१००.००%	२०७३/०१०२८	३९०००.		३९०००.
७	उपभोक्ता सम्बन्धि तालिम	२९०००.	ब.न.पा	२०७३/०१०१६	२०७३/०१०१६	१००.००%	२०७३/०१०१६	२९०००.		२९०००.
८	जनचेतना मुलक रेडियो कार्यक्रम	४३६९७.	ब.न.पा			१००.००%		४३६९७.		४३६९७.
	जन-मा	३५३१६९.००						३५३१६९.००	०.	३५३१६९.००
ग कार्यालय सहितिकरण										
१	मोटरसाइकल खरिद	२४९८९.	ब.न.पा	२०७३/०१०१०	२०७३/०१०२०	१००.००%	२०७३/०१०२०	२४९८९.		२४९८९.
२	एकअप खरिदमा न. पा. लागत सहभागिता	२५५००.	टेपडर	२०७३/०१०११		१००.००%		२५५००.		२५५००.
३	न. पा. को गेट कम्पाउण्ड ठलान तथा लेखा शाखामा पलाई सिलिंग	१०४४५.	दर	२०७३/०१०१६	२०७३/०१०१६	१००.००%	२०७३/०१०१६	१०४४५.		१०४४५.
४	कार्यालयको लागि ल्यापटप खरिद	१७०००.	ब.न.पा	२०७३/०१०१३	२०७३/०१०२५	१००.००%	२०७३/०१०२५	१५०००.		१५०००.
५	मा. पा. का. बहिर्बासको फलियर ल्यापटप खरिद	१४९६६.	ब.न.पा	०३/०६/२०७३	०३/२४/२०७३	१००.००%	०३/२४/२०७३	१४९६६.		१४९६६.
६	विक्षिन्न उपकरण खरिद	१६८७५५.	ब.न.पा			१००.००%		१६८७५५.		१६८७५५.
७	ब.न. पा. कार्यालयको फलियर ल्यापटप खरिद	१७११३.	ब.न.पा			१००.००%		१७११३.		१७११३.
८	टोल स्टेशन सेटको वाँकी भुकानी	२८६४५७.	ब.न.पा			१००.००%		२८६४५७.		२८६४५७.
	जन-मा	१८७३२०९.००						१८७३२०९.००	०.	१८७३२०९.००
	उपलब्धि	३४६४५७९९.००						३१२१७९८.००	०.	३१२१७९८.००

Kamal J. Acharya

(Signature)

(Signature)

१२

अनुमती १२ का उपदफ (१) खण्ड (ण) संग
सम्बन्धित

आयोजना लगात खाता
बर्दिबास तगरपालिका कार्यालय
बर्दिबास, महेततरी

आ.व. २०७२/०७३

नाम:- न. पा. अनुदान बाट परिचालित

आयोजनाको नाम स्थान	लागत अनुमान	कार्य संचालन प्रक्रिया चिन्ह			आयोजना			लागत सहभागिता			आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या
		विषयागत कार्यालय	उपओ समझौता कता समिति	सम्पन्न शिक्षा	भौतिक प्रगति	जांचपास मिति	स्थानीय निकायको अंश रु	अन्य सङ्केतादार समितिको अंश रु	जम्मा रु	पुरुष महिला जम्मा	
११ मा जोगी खोल्सी कल्घट निर्माण	११७०१.८७	ब.न.पा.	७	२०७३०१७२०	२०७३०१९०	१००.००%	२०७३०१९०	७५०००	२४७०१.८७	९१७०१.८७	२४३ २१३ ४५६
१२ हरि बालको घर देखि उत्तर रा टोल सम्मको बाटमा रस्याब	४१७४४६.५७	ब.न.पा.	७	२०७३०११२	२०७३०११०	१००.००%	२०७३०११०	२२००००	१९८८४६.५७	४१७८४६.५७	६०० २०० ८००
१३ शिव मान्दिर देखि पश्चिम जाने बाटो नाला निर्माण वडा न. १ वि. पा.राजमार्ग दाख्खा नाला निर्माण	१०१८२२१.५७	ब.न.पा.	७	२०७३०११८	२०७३०१३०	१००.००%	२०७३०१३०	७५००००	२६८२२१.५७	१०१८२१.५७	२२५ ५००
१४ दक्षिण हटे देउराली उ.मा.वि. को नाला निर्माण	२०३८४३.२३	ब.न.पा.	७	२०७३०१२६	२०७३०१०४	१००.००%	२०७३०१०४	१५००००	५३८४३.२३	२०३८४३.२३	१५० ७० २२०
१५ वडा न. ३ जननाभृत पा.वि.मा जाने बाटो देखि पश्चिम जाने ल्खाटे र याबेल रिंग सम्म	२१५४४४.०४	ब.न.पा.	७	२०७३०१२०२	२०७३०१२०४	१००.००%	२०७३०१२०२४	१५००००	६१५४४४.०४	२१५४४४	१०० ३०० ४००
१६ बद्द चोक देखि पश्चिम जाने ल्खाटे र याबेल रिंग सम्म	२४४२७७.३५	ब.न.पा.	७	२०७३०१२८	२०७३०११०	१००.००%	२०७३०११०	२०००००	४४२७७.३५	२४४२७७.३५	५०० ५० ३००
१७ २ मस्तीटोल को पुर्ब उत्तर महेन्द्र जाइन सडक ग्रेन्ड	१४३१०२.८७	ब.न.पा.	७	२०७३०११७	२०७३०११६	१००.००%	२०७३०११६	१०००००	४३१०८.८७	१४३१०८.८७	२०० ३०० ५००
१८ २ मुस्ती टोलमा सावर्जनिक भवन	४०००००	ब.न.पा.	७	२०७३०११६	२०७३०१२२	१००.००%	२०७३०१२२	४०००००	४०००००	१२५ २०० ३२७	

कार्यकारी अधिकारी
राम कुमार काली

पा.वडा नं. १ सर्वांग चौक दोखे सुरेस ल को घर सम्मा को बाटो ग्रेमल गर्ने १८६९९०.४९	ब.न.पा. व	२०७३०११० २०७३०११०	२०७३०३२१ २०७३०३१०	१००.००% १००.००%	२०७३०३२१ २०७३०३१०	१८६९९०.४९ १८६९९०.४९	३५० ३५०	२५० २५०
न.पा. वडा नं. ३ जनता ३. मा. विका चम पहिं बाट दाखिम पाखिम बाराल हुटे औरही सडक खण्ड जोड्ने बाटो ल	ब.न.पा. व	२०७३०२३२ २०७३०२३१	२०७३०३२० २०७३०३१०	१००.००% १००.००%	२०७३०३१० २०७३०३१०	३९१८० ३९१८०	३५० ३५०	२५० २५०
दुर्द्वास वडा नं. १ स्थित सार्वजनिक चालय निर्माण	ब.न.पा. व	२०७३०१०९ २०७३०१०८	२०७३०३२० २०७३०३१०८	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०८ २०७३०३१०८	१८९१८६.१७ १८९१८६.१७	५०० ५००	१५० १५०
देवास जनता बहुमुखी क्यारप्स मा योगालय निर्माण	ब.न.पा. व	२०७३०१०६ २०७३०१०५	२०७३०३२२ २०७३०३१०९	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	५१२६.५६ ५१२६.५६	२३१२९.५६ २३१२९.५६	३५० ३५०
न.पा. वडा नं. २ पाखरा सरसफहि तथा रेखण	ब.न.पा. व	२०७३०१०५ २०७३०१०४	२०७३०३२० २०७३०३१०४	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	१८००० १८०००	२०० २००	३०० ३००
न.पा. वडा नं. १ बरगाई ठोल स्थित योगालय निर्माण	ब.न.पा. व	२०७३०१०५ २०७३०१०५	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	१००००० १०००००	२००००० २०००००	१००००० १०००००
न.पा. वडा नं. २ पोखरी मर्मत सुधार कर्त कार्य	ब.न.पा. व	२०७३०१०३ २०७३०१०३	२०७३०३२२ २०७३०३१०३	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०३२० २०७३०३१०३२०	५००००० ५०००००	१४५७९ १४५७९	५०० ५००
न.पा. वडा नं. १ बरगाई ठोल स्थित योगालय निर्माण	ब.न.पा. व	२०७३०१०२ २०७३०१०२	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०२०९ २०७३०३१०२०९	३००००० ३०००००	७२२४६ ७२२४६	२०००० २००००
न.पा. वडा नं. २ पोखरी ग्रान्ड गर्ने कार्य	ब.न.पा. व	२०७३०१०१ २०७३०१०१	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०२०९ २०७३०३१०२०९	१००००० १०००००	१४५७९ १४५७९	१५० १५०
न.पा. वडा नं. ४ वि. पी. राजमार्ग देखि योगालय टोलको ग्रान्ड गर्ने कार्य	ब.न.पा. व	२०७३०१०१ २०७३०१०१	२०७३०३१०९ २०७३०३१०९	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०२०९ २०७३०३१०२०९	२५००००० २५०००००	१२२६६.७९ १२२६६.७९	१५० १५०
न.पा. वडा नं. ५ भब्सी राइमंडल देखि हत्तिमारा ब्राटो स्तरन्नति १ छलान	ब.न.पा. व	२०७३०१०१६ २०७३०१०१६	२०७३०३११८ २०७३०३११८	१००.००% १००.००%	२०७३०३११८ २०७३०३११८	१२५०००० १२५००००	३४२९३३.७९ ३४२९३३.७९	१५००० १५०००
वडा नं. ५ अप्टेश्वर मान्द्र देखि हत्तिमारा खोला सर्वांग बाटो निर्माण	ब.न.पा. व	२०७३०१०१८ २०७३०१०१८	२०७३०३१२० २०७३०३१२०	१००.००% १००.००%	२०७३०३१२० २०७३०३१२०	१३३३३३.७४ १३३३३३.७४	१२२६६.७९ १२२६६.७९	१५००० १५०००
वडा नं. ५ कप्टेश्वर मान्द्र देखि पाटु पृष्ठार सर्वांग बाटो निर्माण तथा नाला निर्माण	ब.न.पा. व	२०७३०१०१० २०७३०१०१०	२०७३०३१०१० २०७३०३१०१०	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०१० २०७३०३१०१०	१२५०००० १२५००००	४७६७७२ ४७६७७२	१५०० १५००
वडा नं. ६ पर्सहीथाप को आदिबासि जनजाती बस्तीमा खानेपानी सिचाई	ब.न.पा. व	२०७३०१०२८ २०७३०१०२८	२०७३०३१०३२१ २०७३०३१०३२१	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०३२१ २०७३०३१०३२१	१०००००० १००००००	१२६६९६ १२६६९६	३०० ३००
वडा नं. ६ श्रा सारस्ट्र्य सरस्वती मा.बि. कालापानी	ब.न.पा. व	२०७३०१०२१ २०७३०१०२१	२०७३०३१०३२१ २०७३०३१०३२१	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०३२१ २०७३०३१०३२१	९००००० ९०००००	६२२०८ ६२२०८	४५० ४५०
वडा नं. ७ अर्थात नं. ७ अब्दी प्रा. बि. मा फलिचर निर्माण तथा मर्मत	ब.न.पा. व	६२२०८ ६२२०८	२०७३०१०३२१ २०७३०१०३२१	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०३२१ २०७३०३१०३२१	१५००००० १५०००००	१५२२३७६.९३ १५२२३७६.९३	१५००००० १५०००००
वडा नं. ८ आर्याट निर्माण	ब.न.पा. व	४७२२८६.९३	२०७३०१०३२१ २०७३०१०३२१	१००.००% १००.००%	२०७३०३१०३२१ २०७३०३१०३२१	१५००००० १५०००००	१५००००० १५०००००	२०००००० २००००००

राम कुमार अधिकारी
कार्यपाली

राम कुमार अधिकारी
कार्यपाली

गा.वडा नं. ५ श्री जनजागृती ३. मा.वि.	३०२१७३.६२	ब.न.पा.	✓	२०७३०११७	२०७३०३२२	१००.००%	२०७३०३२२	२५००००	५२७३.६२	३०२७३०३२	१२५	७६	३००	
कम्प्यूटर अवलन निर्माण														
नं ६ कालापानी बाल किस्तेर इंजिनियर घरदेखि पर्सीथप जोइने ए पुल नजिक पर्यटक स्थल निर्माण	४४७८८२.६	ब.न.पा.	✓	२०७२०९०३	२०७३०३०३	१००.००%	२०७३०३०३	३०००००	४४७८८२.६	४४७८८२.६	३५०	४५०	६००	
गा.वडा नं. ५ स्कूल गल्डी निर्माण	८६०३९.९६	ब.न.पा.	✓	२०७३०३०३	२०७३०३०६	१००.००%	२०७३०३०६	५००००	३६०३९.९६	८६०३९.९६	१५०	१००	३५०	
वस्त्रता समिति														
गा.वडा नं. ५ राकसे खोलामा नाला ए उपभोक्तवा समिति	३१५४८.९९	ब.न.पा.	✓	२०७३०२३३०	२०७३०२२१	१००.००%	२०७३०२१	२५००००	६५४४८.९९	३६५४८.९९	३००	२००	५००	
गा.वडा नं. ५ लक्ष्मी नारायण टोल स सूधार (पहरे चौकी छात दलान कार्य) उपभोक्तवा समिति	२५०१२४	ब.न.पा.	✓	२०७३०२३२१	२०७३०३२१	१००.००%	२०७३०३२१	२५००००	१२४	२५०१२४	११००	८००	१६००	
गा.वडा नं. ६ कालापानि टोल मर्मत शी नारायण टोल विकास सरस्था ल गर्ने कार्य	३६३४६६	ब.न.पा.	✓	२०७३०२३२१	२०७३०१९७	१००.००%	२०७३०१९७	३०००००	६३४६६	३६३४६६	३२४	२५०	४८६	
गा.वडा नं. ६ खालेपानी मर्मत लहमी	३६१७७.७	ब.न.पा.	✓	२०७३०२३२१	२०७३०१९७	१००.००%	२०७३०१९७	३०००००	६१७७.७	३६१७७.७	६२०	८००	१४२०	
गा.वडा नं. ४ ईलाका प्रहरी चोकिमा लाल्य निर्माण तथा नगर सुरक्षा	२०६०३४.९४	ब.न.पा.	✓	२०७३०१७४	२०७३०१२६	१००.००%	२०७३०१२६	१५००००	१९९०३४.९४	२९७०३४९४	२८	७	३५	
गा.वडा नं. ५ पाटू चौक बाट तुलसी शा जारे कृषि सङ्कर नया निर्माण	१७१९९१३.०५	ब.न.पा.	✓	२०७३०१७५	२०७३०१०२०	१००.००%	२०७३०१०२०	१२५०००	४६९१३.०५	१७१९९१३.०५	७००	८००	१५००	
गा.वडा नं. ५ राकसे खोलामा नाला ए उपभोक्तवा समिति	१६२४३०.०८	ब.न.पा.	✓	२०७३०१७७	२०७३०१२०	१००.००%	२०७३०१२०	१२५०००	३७५०३०.०८	१६२५०३०.०८	३००	२००	५००	
गा.वडा नं. ५ कालेश्वर बाटो निर्माण मर्मत	३०४८०	ब.न.पा.	✓	२०७३०१२७	२०७३०१२०	१००.००%	२०७३०१२०	२५०००	५४८०	३०४८०	३०४८०	२००	५००	
गा.वडा नं. ६ किसानगर चिल्डा वर्ग नेत सा झार निर्माण	२७१५४७४.०२	ब.न.पा.	✓	२०७३०१२८	२०७३०१२३	१००.००%	२०७३०१२३	१०००००	१७५४४८.०२	२७५४४८.०२	१५०	५०	२००	
गा.वडा नं. ७ किसानगर चिल्डा वर्ग नेत सा झार निर्माण	२७१५४७४.०२	ब.न.पा.	✓	२०७३०१२८	२०७३०१२३	१००.००%	२०७३०१२३	१०००००	१७५४४८.०२	२७५४४८.०२	१२५	५०	२००	
गा.वडा नं. ८ जरेताल सिरान देखि दक्षिण द्रव टोल हुँदै फलबाटी टोल जाने साथा सङ्कर स्तराल्लिति गर्ने	३०४८०	ब.न.पा.	✓	२०७३०१३०	२०७३०१३७	१००.००%	२०७३०१३७	२५००००	५२४००	३०२४००	३५०	१५०	५००	
गा.वडा नं. ९ नारायण साहको घर देखि पूर्व चौलिखा जोइने सङ्कर स्तराल्लिति गर्ने	४४३१७९.९८	ब.न.पा.	✓	२०७३०१३०	२०७३०१०८	१००.००%	२०७३०१०८	२०००००	४००००	२४००००	१००	१००	२००	
गा.वडा नं. १० चौलिखा देखि वडहरि ने बाटो खांड सा पर्ने पथरा खोलामा लम्हट निर्माण	४४३१७९.९८	ब.न.पा.	✓	२०७३०१२३०	२०७३०१२०	१००.००%	२०७३०१२०	४०००००	८०००००	८३१७९.९८	५००	५००	१०००	

राम कुमार काली अधिकारी

मुख्यमन्त्री

लाल

नं. ७ को बड़हरि खोलादेखि पश्चिम स्वास्थ्य चौकी हटे ताड न. C को न चौक भी वाहू न. १ को श्री जनज्योति मा.वि. मनहरी पृष्ठ बद्दिवास ति. मा.वि.को नजिक पोखरी हटे नघटा जेइन सडक स्तरोन्नति र	५०६१२५	ब.न.पा.	✓	२०७२११२८२८	२०७३०३०८	१००.००%	२०७३०३०८८	१०६१२४७	७०६१२४७	५७४०	५६५०	५०००
नजाति बस्ति नया तोल सुनापेटी दलित तीमा बाटो निर्माण	१३५०००	ब.न.पा.	✓	२०७२१११४	२०७३०२०३	१००.००%	२०७३०२०३०३	१०६४१२५५	१३५०००	१३५०००	१००	१५०
न.पा.वडा न. १० ठुलो दमाराको नजाति बस्ति नया तोल सुनापेटी दलित तीमा बाटो निर्माण	१३५०००	ब.न.पा.	✓	२०७२१११४	२०७३०२०३	१००.००%	२०७३०२०३०३	१०६४१२५५	१३५०००	१००	१५०	२५०
न.पा.वडा न. ११ सुनापेटी देखि गढ़ता तुँ जानेबाटो मर्मत नेपाली निर्माण	६०६४११९.७९	ब.न.पा.	✓	२०७२११०२	२०७३०१०२	१००.००%	२०७३०१०२	१०६४१२५५	६०६४११९.७९	३५०	४५०	६००
न.पा.वडा न. १२ ठुग्ये जनजाति बस्तीमा नेपाली निर्माण	१२५११७.९८	ब.न.पा.	✓	२०७२११२३०	२०७३०११२	१००.००%	२०७३०११२	१२५११७.९८	१२५११७.९८	४००	५००	६००

कार्यपाली अधिकारी

अधिकारी

१.११ ईच्छेश्वर मा. वि.मा भांतिक आना निर्माण	२४०३२२	ब.न.पा.	७	२०७३०१२८	२०७३०१२०	१००.००%	२०७३०१२०	२०००००	४०३२२	२४०३२२	१७०	१७०	३००
१.१.वडा न. ११ सेम नोपाल नि. मा. वि. मा छाना निर्माण	१६४१४५६.५	ब.न.पा.	७	२०७३०१३०	२०७३०१९५	१००.००%	२०७३०१९५	१०००००	६४१४५६.५	६००	५००	१०००	
१.१.वडा न. ११ गढ़ता जनजाति मा खालेपानी समूह (तिरतिरे खा. पा. गलेपानी सेती)	१२०१४८	ब.न.पा.	७	२०७३०१२९	२०७३०१२९	१००.००%	२०७३०१२९	१०००००	२०१४८	१२०१४८	३३३	३४३	६८८
१.१.वडा न. ११श्री पंचाधुरा ३. मा. वि. गलेपानी	२४६७४५५.०८	ब.न.पा.	७	२०७३०१०६	२०७३०१७	१००.००%	२०७३०१७	२०००००	४६७४५५.०८	५७०	५७०	१०००	
१.१.वडा न. ११श्री चेहर गाउँमा ग्रेभल गार ए डी.आईरन सेट खरिद तथा १०००००	५०००१९.७७	ब.न.पा.	७	२०७३०१०३२३	२०७३०१२४	१००.००%	२०७३०१२४	५०००००	१०००१९.७७	६०००१९.७७	१२००	१२००	२२००
१.१.वडा न. ११ पंचाधुरा सा. वि. ३. म. गार ए डी.आईरन सेट खरिद तथा १०००००	५०००१९.७७	ब.न.पा.	७	२०७३०१०२७		१००.००%		१०००००		५७०	५७०	१०००	
१.१.वडा न. ११ राधाकृष्ण मन्दिर ग	८६७४८.१४	ब.न.पा.	७	२०७३०११११	२०७३०१११२	१००.००%	२०७३०१११२	२५०००	८६७४८.१४	१००	५००	६००	
१.१.वडा न. १० छिन्नमस्तका गण यथान इनारमा सोटर तथा पाईप नेट कार्य	२०००००	ब.न.पा.	७	२०७३०१०२१	२०७३०१०११	१००.००%	२०७३०१०११	२०००००	२०००००	३००	२००	५००	
१.१.वडा न. ४. श्री जनता ३.मा.वि प्रधान भ्रवन व्यवस्थापन	४४८४७४.३९	ब.न.पा.	७	२०७३०१०१०	२०७३०११०२	१००.००%	२०७३०११०२	२०००००	२४८४७४७.३३	४४८४७४७.३३	४००	४००	८००
१.१.वडा न. ४. श्री जनता ३.मा.वि प्रधान भ्रवन व्यवस्थापन	१५६६६१०९.७९	ब.न.पा.	७	२०७३०१०१०	२०७३०१११२	१००.००%	२०७३०१११२	१३०००००	२४८४७४७.११	१५६६६१०९.७९	५००	५००	८००
१.१.वडा न. ३ मा महिला वहृपयोगी निर्माण	१५१९१५०	ब.न.पा.	७	२०७३०१०१०	२०७३०१११२	१००.००%	२०७३०१११२	१३०००००	२४८४७६०	१५१९१५०	५००	५००	८००
१.१.मा बिधुतिकरणको लागि तार ५ खिरिद	८५००००	ब.न.पा.	७	०१/३/०२०७३	०३/२३/२०७३	१००.००%	०३/२३/२०७३	१३३४२१०	८५०००००	१५१९१८६०	२३४	२३२	५६६
१.१.वर मा. वि. मा कम्प्युटर खिरिद	८५००००	ब.न.पा.	७	०२/२८/२०७३	०३/२२/२०७३	१००.००%	०३/२२/२०७३	८५४८८२०					
१.१.वर मा. वि. मा उपकरण खिरिद	१५००००	ब.न.पा.	७	१८/०३/२०७३	१८/०३/२०७३	१००.००%	१८/०३/२०७३	१५०००००	१५०००००	१२२	१३५	२५७	
१.१.वर मा. वि. मा उपकरण खिरिद	१५००००	ब.न.पा.	७	३०/०२/२०७३	२४/०३/२०७३	१००.००%	२४/०३/२०७३	५००००	५००००	२०२	१२६	३२७	
पा.वडा न. ७ को नन्द लाल उ. मा. वलमा पर्वती लगाउने कार्य	१८८०१४८.७५	ब.न.पा.	७	२०७३०१०२३२	२०७३०१०२३२	१००.००%	२०७३०१०२३२	१५०००००	३८०१४८.७५	१८८०१४८.७५	३२७	३१२	६३७
१.१.वडा न. ३ बढ योक देखि पर्वती नालानगर जाने बाटोमा नालानिर्माण	१३४५८००	ब.न.पा.	७	२०७३०१२३०	२०७३०१२३२	१००.००%	२०७३०१२३२	१००००००	१००००००	१००००००	२७७	३००	५७
१.१.वडा कार्यालय १०,११,१२ जाने नालाना निर्माण	१०००००	ब.न.पा.	७	२०७३०१०२०२	२०७३०१०३२०	१००.००%	२०७३०१०३२०	१००००००	१००००००	१००००००	१२५७८००	१२१९१९	१३२०

कार्यकारी अधिकृत
राम कुमार कार्यकारी
कार्यकारी अधिकृत

I. पा.वडा नं. ४ सटक कार्यालयको प्र हटे बिस्ट टोल जाने बाटेवा नाला	२०००००	ब.न.पा. + सटक बोर्ड	विवर मासिक बोर्ड समिति तथा अधिकारी समिति तथा अधिकारी	१००.००% १०७३०८१३०	२०००००	२०००००
II. पा.वडा नं. ५ पाटु चोक देखि तुलसी रे कृषि सटक	८७९७९	ब.न.पा. + सटक बोर्ड	विवर मासिक बोर्ड समिति तथा अधिकारी समिति तथा अधिकारी	१००.००% १०७३०८१३०	८७९१५	८७९१५
III. पा.वडा नं. ६ कालापानी चोक देखि सईधाप जाने सटक समर्त	१४२८७८	ब.न.पा. + सटक बोर्ड	विवर मासिक बोर्ड समिति तथा अधिकारी समिति तथा अधिकारी	१००.००% १०७३०८१३०	१४२८५८	१४२८५८
IV. पा.वडा नं. ८ मसानघाटा हनुमान चोक पमनहरी हटे किसानगर जाने बाटेमा निर्माण न समर्त	१४२८७८	ब.न.पा. + सटक बोर्ड	विवर मासिक बोर्ड समिति तथा अधिकारी समिति तथा अधिकारी	१००.००% १०७३०८१३०	१४२८५८	१४२८५८
V. पश्चिम राजमार्गको विश्वकर्मा चोक उत्तर भाष्टी हटे वर ढाँचा जाने समर्त	१४२८७८	ब.न.पा. + सटक बोर्ड	विवर मासिक बोर्ड समिति तथा अधिकारी	१००.००% १०७३०८१३०	१४२८५८	१४२८५८
VI. जोजेन्सी खर्च कुट सामान खरिद	८७६६००	ब.न.पा.		१००.००%	८७५७३७	८७५७३७
VII. सरिजवाफ प्रतियोगिता	१०००००	ब.न.पा.		१००.००%	१०००००	१०००००
VIII. दायाचिक विधालयका जेहन्दार छात्र हस्ताई पुरस्कार तथा प्रशस्ता पत्र एवा	७६१४०	ब.न.पा.		१००.००%	१०७३०८१३१	१०००००
IX. लोक सेवा तथारी कक्षा	१५००००	ब.न.पा.	२०७३०८१३	१३.३३% २०७३०८१२४	१४००००	१४००००
X. ला ब्यटीपालेर प्रशिक्षण कार्यक्रम	१५००००	ब.न.पा.	०३/१०८/२०७३	१००.००% ०३/१०८/२०७३	१५००००	१५००००
XI. ला सिलाई कटाई तालिम कार्यक्रम	१५००००	ब.न.पा.	२०७३०८१३	१३.३३% २०७३०८२४	१४००००	१४००००
XII. ला कम्पटर तालिम कार्यक्रम	१५००००	ब.न.पा.	२०७३०८१३	१०.००% २०७३०८२२	१३५०००	१३५०००
XIII. रागाल्ट्रिय नारी दिवस लगायत महिला कार्यक्रम	१०००००	ब.न.पा.	२०७३१०१०८	१६.८०% २०७३१०१०८	१६८००	१६८००
XIV. ला प्रृष्ठ चेतना कार्यक्रम	५००००	ब.न.पा.	२०७३०८२४	१००.००% २०७३०८२४	१०००	१०००
XV. ला स्वास्थ्य स्वयेम सेविका प्रोत्साहन क्रम	१७२८००	ब.न.पा.	२०७२११२११	१००.००% २०७२११२११	१७२८००	१७२८००
XVI. ला सिलाई कटाई एकान्स तालिम क्रम	१५००००	ब.न.पा.	२०७३०८१३	१००.००% २०७३०८२४	१५००००	१५००००
XVII. ला थाईराई इन्वास्ट्री शिविर	१०३३४०	ब.न.पा.	०२/२८/२०७३	१००.००% ०३/०३/२०७३	१०३३४०	१०३३४०
XVIII. लाग्निक सम्बन्धन कार्यक्रम	१०००००	ब.न.पा.	०२/२०/२०७३	१९.७५% ०३/२०/२०७३	१९७५२	१९७५२
XIX. साइकल प्रशिक्षण तालिम	५००००	ब.न.पा.	२०७३०८१२	१००.००% २०७३०८२४	५०००००	५०००००

[Signature]

[Signature]

समुह कम्पनी तालिम	१७००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२४	९०.००%	२०७३०३१२४	१३५०००
वाचारिंग तालिम	५००००	ब.न.पा.	कामिला शाही	२०७३०३१२४	१००.००%	२०७३०३१२४
सम्बन्धि कार्यक्रम (परिचयपत्र एचियर) कार्यक्रम	१०००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२४	१००.००%	२०७३०३१२४	५००००
एफ. कार्यक्रम	५०००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२४	१००.००%	२०७३०३१२४	१०००००
- कार्यक्रम सहयोग	५०००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२४	१११.८०%	२०७३०३१२४	५०००००
रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम	५०००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२४	१००.००%	२०७३०३१२४	४९९००
सीरी र प्रतिनिधिहस्ताई प्रशिक्षण	१७०००००	ब.न.पा.	२०७३०३११९	१००.००%	२०७३०३१२१३	५००००
सीरीचय पुस्तिका तयारी र छापाई	१५०००००	ब.न.पा.	०३/२१/२०७३	१००.००%	०३/२१/२०७३	५०००००
सीरी सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम	१७५००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२१	१११.४६%	२०७३०३१२१	१६००५३
स्वास्थ्यवरण विषद र प्लास्टि झोला	२७५००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२२	१८८.१८%	२०७३०३१२२	२७००००
कार्यक्रम	१०००००	ब.न.पा.	१००.५६%		१९५७१	
ज्ञ तरकारी तथा गैर सरकारी	५०००००	ब.न.पा.	१२/२५/२०७२	१००.००%	०१/०२/२०७३	५००००
संस रक्तसंचार केन्द्र सामाजी सहयोग	५०००००	ब.न.पा.	२०७३०३११२२	१००.००%	२०७३०३१२४	५००००
यथान स्वास्थ्य चौकी उपकरण खरिद	५०००००	ब.न.पा.	२०७३०३११२७	१००.००%	२०७३०३१२७	८००००
शिविर कार्यक्रम	८०००००	ब.न.पा.	०२/०५/२०७३	१००.००%	०२/०५/२०७३	२०००००
स अस्पताल जेनेरेट खरिद	२००००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२२	१००.००%	२०७३०३१२२	१२००००
पा.-४ नमूना टोलमा दृष्टिगोपण	१२०००००	ब.न.पा.	२०७३०३१२२	१००.००%	२०७३०३१२२	१११०७३
साइकल खरिद	२०००००	ब.न.पा.	दर शाऊ पत्र	१८/३/२०७३	१५.४८%	१८/३/२०७३
रण, फनिचर र कार्यालय व्यवस्थापन	७७०००००	ब.न.पा.	२४/०३/२०७३	९९.५४%	२४/०३/२०७३	७४६७९१७
ललयको लागि मालपौत सफ्टवेयर	१५०००००	ब.न.पा.	दर शाऊ पत्र	२४/०३/२०७३	१००.००%	१५०००००
पा. कार्यालयको लागि विक्रम गाई	३००००००	ब.न.पा.	टेप्टर	२०७३०३११२	१००.००%	३००००००
	३३७३०५२३.५६				२८७३०८०५.००	१५००००
						३३६०८९८८.७४

[Signature]